



RAPPORTO · SETTEMBRE 2026

Spesa pubblica: costi evitabili, anomalie ed errori

Sanzioni pagate, ritardi, varianti contestate e numeri che non tornano. Il quadro della spesa pubblica e 17 riscontri spiegati con le loro fonti.

Le fonti documentano sanzioni e indennizzi pagati, varianti ai lavori contestate, servizi non conformi ed errori nei dati. Il rapporto distingue questi problemi e spiega cosa comportano.

circa 270 mln €

Discariche: circa 270 milioni pagati in sanzioni

Pagati all'UE nel 2014-2024. 2014-2024; aggiornamento al 4 marzo 2026.

207,4 mln €

Processi troppo lunghi: oltre 207 milioni di indennizzi

Somma di importi arrotondati, pagati nel 2025. Pagamenti 2025, inclusi arretrati.

3,5 volte

Camerano: varianti contestate e tempi più che triplicati

Durata rideterminata rispetto a quella iniziale. Rilievi ANAC del 15 ottobre 2025.

Questi importi e confronti hanno periodi e significati diversi. Non vanno sommati.

Percorso di lettura

Il quadro contabile, tutti i settori, 17 riscontri, i servizi comunali e le fonti. Ogni scheda separa il fatto dalla sua interpretazione.

Il quadro nazionale usa il 2024, ultimo anno dello snapshot COFOG integrato. I riscontri includono atti e risultati successivi.



01 · IL QUADRO COMPLETO

Dove vanno 100 euro di spesa pubblica

1.109,15 miliardi di euro

Italia · 2024 · 50,4% del PIL

Spesa di tutte le amministrazioni pubbliche, in competenza economica. Non è il solo bilancio dello Stato e non è un totale di bonifici.

Funzione	Scala 0-100	Miliardi €	Su 100 €
Protezione sociale		468,14	42,21 €
Servizi generali		170,41	15,36 €
Sanità		146,08	13,17 €
Economia e infrastrutture		112,38	10,13 €
Istruzione		89,18	8,04 €
Ordine pubblico e sicurezza		39,09	3,52 €
Difesa		28,30	2,55 €
Ambiente		19,83	1,79 €
Cultura e tempo libero		18,77	1,69 €
Casa e territorio		16,97	1,53 €
Totale		1.109,15	100,00 €

Ogni quota è la spesa della funzione divisa per il totale nazionale, moltiplicata per 100. Le quote sono arrotondate soltanto per la lettura.

Stato, Regioni, Comuni ed enti previdenziali non sono totali da aggiungere a questo: fanno già parte del perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Fonti: [1].



02 · TUTTI I SETTORI

Spesa e risultati sono due domande diverse

Servizi generali · 170,41 mld €

Comprende anche la gestione del debito: non è una misura della sola burocrazia.

Errori di rendicontazione, affidamenti e ritardi energetici sono approfonditi nelle schede. Gli interessi non vengono classificati come spreco.

Difesa · 28,30 mld €

La funzione COFOG non coincide con il bilancio del Ministero né con il perimetro NATO.

Non attribuiamo un risparmio alla difesa senza prove sul singolo programma. Il confronto utile è tra costo lungo la vita del mezzo, disponibilità e capacità ottenuta.

Ordine pubblico e sicurezza · 39,09 mld €

Include polizia, giustizia, carceri e protezione antincendio.

Indennizzi per processi troppo lunghi e obiettivi dell'edilizia penitenziaria collegano spesa e risultati concreti.

Economia e infrastrutture · 112,38 mld €

Comprende trasporti, attività economiche e interventi a sostegno delle imprese.

Il rifacimento dei progetti e i fondi che non arrivano a interventi avviabili mostrano dove può rompersi l'attuazione.

Ambiente · 19,83 mld €

Comprende la protezione dell'ambiente, non tutta la politica climatica.

Le sanzioni per discariche e depurazione sono costi dell'inadempimento, distinti dalle risorse per risolverlo.

Fonti: [1].



02 · TUTTI I SETTORI

Spesa e risultati sono due domande diverse

Casa e territorio · 16,97 mld €

La funzione raccoglie interventi su abitazioni e servizi collettivi.

Un edificio completato non è ancora un servizio utilizzato. Non ricaviamo sprechi o risparmi dal solo totale di questa funzione.

Sanità · 146,08 mld €

Comprende la spesa sanitaria dell'insieme delle amministrazioni pubbliche.

Camerano e i controlli sulle mense riguardano costi dei lavori e qualità dei servizi. Non rappresentano tutti gli ospedali italiani.

Cultura e tempo libero · 18,77 mld €

Include cultura, sport, servizi ricreativi e altre attività della funzione.

Gli incassi dei musei e gli indicatori degli Archivi mostrano problemi diversi: coerenza dei numeri e verificabilità dei risultati.

Istruzione · 89,18 mld €

Comprende diversi livelli di istruzione, non soltanto la scuola statale.

Gli errori percentuali non dimostrano un danno economico. Il risultato da valutare resta ciò che gli studenti apprendono.

Protezione sociale · 468,14 mld €

Include pensioni e altre prestazioni sociali: non sono tutte pensioni.

Non assumiamo che una prestazione sia inutile perché costosa. Servono copertura dei beneficiari, bisogno soddisfatto ed errori di erogazione documentati.

Fonti: [1].



01 · COSTO DELL'INADEMPIMENTO

Discariche: circa 270 milioni pagati in sanzioni

2014-2024; aggiornamento al 4 marzo 2026

circa 270 mln €

Pagati all'UE nel 2014-2024

È denaro versato per il mancato rispetto degli obblighi ambientali, non per realizzare le bonifiche.

Il Commissario alle bonifiche indica circa 270 milioni di euro pagati all'Unione europea nel 2014-2024. È un costo pubblico documentato dell'inadempimento, attribuito alla fonte istituzionale.

Le regolarizzazioni hanno ridotto la penalità semestrale: da 42,8 milioni iniziali a 800 mila euro nel comunicato del 4 marzo 2026. I siti usciti dalla procedura erano 197 su 200.

Cosa dimostra

Le sanzioni sono una spesa evitabile rispettando gli obblighi in tempo. I 270 milioni sono cumulati su undici anni; gli 800 mila sono una penalità semestrale a una data precisa. Non sono importi da sommare.

Come migliorare

Completare la regolarizzazione anche sul piano documentale: lavori conclusi e accettazione europea devono avanzare insieme.

Il calcolo, in parole semplici

La riduzione confronta due importi per lo stesso periodo di sei mesi. Il 98,13% non è una stima dei risparmi cumulati.

$$(42,8 - 0,8) / 42,8 \times 100 = 98,13 \%$$

La penalità semestrale si è ridotta · mln € per semestre

Iniziale	42,80
Al 4 marzo 2026	0,80

Il confronto riguarda la penalità per semestre, non i pagamenti cumulati.

Fonti: [2], [3].



02 · COSTO DELL'INADEMPIMENTO

Processi troppo lunghi: oltre 207 milioni di indennizzi

Pagamenti 2025, inclusi arretrati

207,4 mln €

Somma di importi arrotondati, pagati nel 2025

Quando un processo dura irragionevolmente a lungo, lo Stato deve risarcire chi ne subisce il ritardo.

Il Ministero della Giustizia riporta 121,3 milioni pagati dalla sede centrale e 86,1 milioni dalle Corti d'appello nel 2025. La somma è 207,4 milioni, usando gli importi arrotondati pubblicati.

Parte dei pagamenti chiude debiti accumulati negli anni precedenti. Pagare più rapidamente i risarcimenti è un miglioramento, non la prova che i processi siano peggiorati nel 2025.

Cosa dimostra

Il costo evitabile nasce dai ritardi eccessivi. L'indennizzo è invece un diritto: negarlo non sarebbe un risparmio virtuoso.

Come migliorare

Valutare gli uffici anche sulla durata dei procedimenti e sui nuovi indennizzi generati, separando questi ultimi dallo smaltimento dei debiti pregressi.

Il calcolo, in parole semplici

Sommiamo due canali distinti descritti dal Ministero. Non dividiamo per il numero delle pratiche: una pratica non equivale necessariamente a una persona.

$$121,3 + 86,1 = 207,4 \text{ mln €}$$

Da dove arrivano i pagamenti · mln €

Sede centrale	121,30
Corti d'appello	86,10

Entrambe le voci riguardano pagamenti 2025.

Fonti: [4].



03 · IRREGOLARITÀ DOCUMENTATA

Camerano: varianti contestate e tempi più che triplicati

Rilievi ANAC del 15 ottobre 2025

3,5 volte

Durata rideterminata rispetto a quella iniziale

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha contestato sette varianti non giustificate: modifiche al progetto durante i lavori.

Per l'ospedale Ancona Sud-Camerano, ANAC riporta lavori passati da circa 44 milioni a 134.615.997 euro e durata da 870 a 3.045 giorni.

La Regione descrive anche un'opera cambiata: posti letto da 255 a 318, adeguamenti funzionali e normativi, isolamento sismico. Il suo quadro complessivo di circa 185 milioni ha un perimetro diverso dal solo importo lavori citato da ANAC.

Cosa dimostra

I rilievi sulle varianti sono documentati. L'aumento dei costi riguarda anche un progetto cambiato e non coincide con uno spreco quantificato. La scheda fotografa i rilievi del 2025, non dichiara lo stato attuale del cantiere.

Come migliorare

Rendere confrontabili progetto iniziale e modifiche approvate, con costo e ragione di ciascuna variazione.

Il calcolo, in parole semplici

3.045 diviso 870 dà 3,5. Il confronto riguarda la durata complessiva rideterminata, non giorni di inattività del cantiere.

$$3.045 - 870 = 2.175 \text{ giorni}$$

$$3.045 / 870 = 3,50 \text{ volte}$$

Durata iniziale e rideterminata · giorni

Iniziale	870
Rideterminata	3.045

Rilievo ANAC del 2025. Non è un aggiornamento sull'apertura dell'ospedale.

Fonti: [5], [6].

**04 · COSTO DELL'INADEMPIMENTO**

Depurazione: una condanna da 10 milioni, oltre alle penalità

Sentenza del 27 marzo 2025, causa C-515/23

10 mln €

Somma forfettaria imposta dalla sentenza

Non adeguare gli impianti costa due volte: resta il problema ambientale e si aggiunge la sanzione.

La Corte di giustizia dell'UE ha imposto all'Italia una somma forfettaria di 10 milioni di euro e una penalità semestrale di base di 13.687.500 euro, riducibile con la progressiva conformità.

La cifra semestrale non è una multa fissa da moltiplicare per ogni semestre trascorso. La sentenza e i pagamenti effettivi sono documenti diversi.

Cosa dimostra

La condanna quantifica il costo dell'inadempimento; non certifica quanto sia già uscito dalla cassa dello Stato. Non calcoliamo un cumulo 2026 senza i relativi atti.

Come migliorare

Dare priorità agli adeguamenti che eliminano le violazioni, collegando avanzamento tecnico e riduzione delle penalità.

Fonti: [7].



05 · IRREGOLARITÀ DOCUMENTATA

Mense ospedaliere: non conformità in 238 strutture

Campagna NAS, 19 febbraio - 22 marzo 2026

238 su 558

Strutture non conformi tra quelle ispezionate

I NAS, il reparto dei Carabinieri che tutela la salute, hanno rilevato problemi nel servizio effettivo, non soltanto nelle procedure di acquisto.

Il Ministero della Salute riporta carenze igieniche, manutentive e nella gestione degli alimenti e delle diete speciali. Le 238 strutture non conformi rappresentano il 42,7% delle 558 controllate.

Il comunicato contiene anche un dettaglio che non quadra: 525 strutture della ristorazione più 31 dell'ambito sanitario fanno 556, due meno del totale dichiarato. Conserviamo il totale pubblicato e segnaliamo la differenza, senza correggerlo di nostra iniziativa.

Cosa dimostra

Le non conformità sono documentate; non sono una percentuale di spesa sprecata. Il campione ispezionato non rappresenta automaticamente tutte le mense italiane e non distingue qui i soli contratti pubblici.

Come migliorare

Affiancare ai controlli sulle gare la verifica dei pasti e delle condizioni di erogazione, con applicazione delle conseguenze previste dai contratti.

Il calcolo, in parole semplici

La prima divisione descrive il campione controllato. La seconda operazione controlla la coerenza del comunicato: il dettaglio non ricostruisce il totale.

$$238 / 558 \times 100 = 42,7 \%$$

$$525 + 31 = 556 \text{ strutture}$$

Fonti: [8].



06 • RISULTATO INSUFFICIENTE

Impianti di risalita: impegnato solo il 3,05% dei fondi 2025

Disponibilità di competenza 2025

77,56 mln €

Risorse rinviate al 2026

Degli 80 milioni disponibili per il 2025, solo 2,44 milioni sono diventati obblighi di spesa registrati.

Il resto, 77,56 milioni, è stato rinviato al 2026. L'obiettivo era impegnare almeno il 70%. Questo non significa che l'intero fondo abbia pagato soltanto 2,44 milioni: includendo le dotazioni precedenti, i pagamenti dell'anno sono 25 milioni.

Un caso distinto nella stessa procedura è Lagazuoi: finanziamento da 10 milioni revocato nel 2026 dopo il mancato avvio. Il decreto precisa che non era stato impegnato né erogato.

Cosa dimostra

Il ritardo nell'attuazione è documentato. I 10 milioni revocati non sono denaro perso: l'esborso non è avvenuto. Il costo delle istruttorie e dei benefici rinviati non è quantificato dai documenti acquisiti.

Come migliorare

Legare l'assegnazione alla maturità dei progetti e riallocare tempestivamente le risorse dei progetti non avviabili.

Il calcolo, in parole semplici

Un impegno è un obbligo registrato, non un bonifico. Il denominatore di 80 milioni riguarda soltanto la disponibilità 2025.

$$2.438.888,18 / 80.000.000 \times 100 = 3,05 \%$$

$$80.000.000 - 2.438.888,18 = 77.561.111,82 \text{ €}$$

Fonti: [15], [16], [23].



07 · RISULTATO INSUFFICIENTE

Edifici pubblici: i ritardi rinviano i risparmi energetici

Rapporto 2024 sui programmi ammessi nel 2014-2021

7,8%

Superficie ammessa con lavori conclusi

Finanziare l'isolamento di un edificio non riduce la bolletta finché i lavori non entrano in funzione.

Il rapporto ENEA-GSE del 2024 indica lavori conclusi sul 7,8% della superficie ammessa al programma PREPAC e collaudati sul 4,6%. Il collaudo verifica che l'opera sia stata realizzata correttamente.

Il documento segnala ritardi nelle approvazioni, nelle convenzioni e nell'esecuzione. Questi valori riguardano superfici, non quote di finanziamento sprecato, e non descrivono l'avanzamento aggiornato al 2026.

Cosa dimostra

Il programma presenta lentezze documentate. I mancati risparmi sono una conseguenza economica plausibile, ma senza consumi, date e costi per edificio non sono monetizzabili.

Come migliorare

Misurare i risultati con edifici funzionanti e consumi effettivi, non con il solo numero di approvazioni.

Fonti: [22], [15].



08 · RISULTATO INSUFFICIENTE

Carceri: 723 posti sotto l'obiettivo e spazi comuni al 30%

Risultati delle Note integrative 2025

723 posti

Differenza rispetto all'obiettivo di capienza

La capienza dichiarata è 51.277 posti contro almeno 52.000 previsti.

Gli spazi comuni realizzati sono 4.800 metri quadrati contro 16.000. L'amministrazione motiva il ritardo con la priorità data al recupero dei posti indisponibili.

I 181,19 milioni di impegni e i 237,41 milioni di pagamenti dell'azione edilizia coprono più interventi e periodi. Non possono essere divisi per i 723 posti mancanti per inventare un costo per posto.

Cosa dimostra

Gli obiettivi non sono stati raggiunti. La diversa priorità spiega una scelta operativa, ma non dimostra la congruità di ogni costo o il rispetto di ogni consegna.

Come migliorare

Pubblicare per ciascun intervento posti effettivamente disponibili, spazi consegnati, tempi e costi riferiti alla stessa opera.

Il calcolo, in parole semplici

La capienza e gli spazi comuni sono due risultati diversi. Non si sommano tra loro e non misurano direttamente quanto denaro sia stato sprecato.

$$52.000 - 51.277 = 723 \text{ posti}$$

$$4.800 / 16.000 \times 100 = 30 \%$$

Fonti: [15], [16], [24].



09 • POSSIBILE SPRECO

Tolentino: un progetto da rifare e due costi non riconciliati

Progettazione 2007-2015; documenti e banca dati acquisiti nel 2026

177,92 mln €

Differenza tra quadri, non spreco misurato

Gli atti descrivono una progettazione superata dagli eventi e sostituita: una pista concreta di lavoro reso inutilizzabile.

Dopo la scadenza del vincolo sul tracciato, nel 2009 un impianto fotovoltaico ne compromette il percorso. Seguono una revisione, il recesso del contraente nel 2012 e un nuovo studio di fattibilità nel 2015.

Per il progetto identificato dal CUP F71B16000830001, il quadro MIT/ANAS riporta 206,72 milioni e la riga MOP 384,64 milioni. Il CUP è il codice che consente di riconoscere lo stesso progetto nei diversi archivi.

Cosa dimostra

Il rifacimento può aver generato costi evitabili. La differenza di 177,92 milioni, invece, resta un disallineamento tra quadri: non prova un esborso aggiuntivo né misura la progettazione perduta.

Come migliorare

Proteggere tempestivamente il tracciato e mantenere un quadro economico versionato, con indicazione degli elaborati riutilizzati.

Il calcolo, in parole semplici

Sottrarre due importi rivela un disallineamento. Per chiamarlo extracosto devono essere omogenei lavori inclusi, prezzi e data della versione: qui tale equivalenza non è dimostrata.

$384.642.946,39 - 206.718.750 = 177.924.196,39 \text{ €}$

Fonti: [20], [21], [19], [37].



10 · ANOMALIA DOCUMENTATA

Pubblicità: sei affidamenti allo stesso concessionario

Determine del 23 settembre e aggiudicazioni del 30 ottobre 2025

310.000 €

Valore netto dei sei affidamenti

Il Ministero del Lavoro ha acquistato spazi su sei testate attraverso Sport Network, con sei procedure separate.

Le decisioni di acquisto hanno la stessa data, così come le aggiudicazioni. Le sei testate possono raggiungere pubblici diversi; ciò spiega la scelta dei canali, non dimostra che negoziarli separatamente fosse più conveniente.

Altri cinque affidamenti da 139.000 euro della campagna si distribuiscono su due anni: 417.000 euro aggiudicati nel 2025 e 278.000 nel 2026. Non li imputiamo tutti al 2025.

Cosa dimostra

La ricorrenza di fornitore, date e campagna costituisce un'anomalia concreta. Gli atti non dimostrano un sovrapprezzo; 310.000 euro è il valore acquistato, non la somma sprecata.

Come migliorare

Valutare il fabbisogno della campagna nel suo insieme e motivare la separazione degli acquisti con risultati e condizioni economiche confrontabili.

Il calcolo, in parole semplici

Sommiamo sei acquisti distinti una sola volta. Il CIG, indicato nelle fonti, è il codice della singola procedura.

$70.000 + 60.000 + 60.000 + 40.000 + 30.000 + 50.000 = 310.000$ € netti

Sei acquisti, un concessionario · € netti

Corriere dello Sport	70.000
Fatto Quotidiano	60.000
Giornale	60.000
Libero	40.000
Tempo	30.000
Tuttosport	50.000

La dimensione della barra è il valore affidato, non un indicatore di spreco.

Fonti: [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [18].

11 · ERRORE DOCUMENTALE O DI ATTRIBUZIONE

Il contratto cloud è di nove imprese, non di una sola

Decreto MLPS 289 del 3 aprile 2025; confronto DVNS della prima analisi

48,19 mln €

Contratto affidato a un gruppo di nove imprese

Accenture guida il gruppo. Questo non significa che incassi da sola tutto il valore del contratto.

Un raggruppamento temporaneo di imprese, o RTI, è una squadra di aziende che partecipa insieme a una gara. Il decreto indica nove imprese e Accenture come capofila, cioè referente del gruppo.

Nel confronto iniziale del sito, quel contratto pesava dentro i 59,28 milioni associati ad Accenture. Abbiamo tolto il contratto sia da quella cifra sia dal totale confrontato. La quota degli altri contratti scende così dal 31,82% all'8,03%.

Cosa dimostra

È un errore di attribuzione nel confronto descritto dalla prima analisi. L'8,03% non è la quota corretta di Accenture: mostra solo quanto pesa quel contratto. Le quote delle nove imprese non sono ricostruite da questi dati.

Come migliorare

Mostrare il raggruppamento come tale, senza attribuire l'intero importo alla capofila o dividerlo arbitrariamente per nove.

Il calcolo, in parole semplici

Pensala come una spesa fatta da una squadra. Se il contratto della squadra è contato tutto su un solo membro, il suo peso appare maggiore. Togliere la stessa spesa dal membro e dal totale isola l'effetto; non ci dice come la squadra si divide il compenso.

Confronto	Importo associato	Totale confrontato	Quota
Con il contratto del gruppo	59.279.167,72 €	186.277.425,17 €	31,82%
Senza il contratto del gruppo	11.087.847,72 €	138.086.105,17 €	8,03%

Fonti: [17], [38].

**12 · ERRORE DOCUMENTALE O DI ATTRIBUZIONE**

MASE: le categorie sommano 935 persone, il totale dice 922

Relazione sulla performance 2025, pubblicata nel luglio 2026

13 persone

Differenza aritmetica nella tabella

La tabella del personale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) non supera un controllo elementare: la somma delle righe.

Le categorie riportano 3 capi dipartimento, 11 dirigenti di prima fascia, 43 di seconda fascia e 878 addetti delle aree. La somma è 935, mentre il totale pubblicato è 922.

Un'altra tabella riporta 935 ma contiene un'intestazione temporale incoerente. Il documento non consente quindi di scegliere un totale senza dichiarare il problema.

Cosa dimostra

L'errore di coerenza è verificato. Non dimostra la presenza di dipendenti inesistenti e non consente di calcolare stipendi pagati in eccesso.

Come migliorare

Validare automaticamente le somme e indicare un unico anno e perimetro per tutte le tabelle del personale.

Il calcolo, in parole semplici

Prima sommiamo le quattro categorie. Poi sottraiamo il totale pubblicato. La differenza è nel documento, non una prova di persone pagate indebitamente.

$$3 + 11 + 43 + 878 = 935 \text{ persone}$$

$$935 - 922 = 13 \text{ persone}$$

Fonti: [25].

**13 · ERRORE DOCUMENTALE O DI ATTRIBUZIONE**

Scuola: tre percentuali descrivono male il tempo risparmiato

Note integrative al Rendiconto 2025, record 824, 825 e 828

3 errori

Riduzioni percentuali non coerenti con i giorni indicati

Passare da 13 a 5 giorni significa risparmiarne 8: la riduzione è il 61,54%, non il 38%.

Gli altri due confronti danno lo stesso problema: da 30 a 11,69 giorni la riduzione è il 61,03%, non il 40%; da 28 a 15 giorni è il 46,43%, non il 53,5%.

Le percentuali dichiarate si avvicinano invece alla parte di tempo rimasta. Confondere “tempo rimasto” e “tempo risparmiato” cambia il significato dell'indicatore.

Cosa dimostra

I giorni pubblicati indicano un miglioramento, non un peggioramento. L'errore è nella descrizione del risultato e non documenta un danno finanziario.

Come migliorare

Calcolare e descrivere ogni percentuale a partire dagli stessi tempi di riferimento, mantenendo visibili entrambi i valori.

Il calcolo, in parole semplici

Tempo risparmiato = tempo previsto meno tempo effettivo. Dividendo il risparmio per il tempo previsto e moltiplicando per 100 otteniamo la riduzione percentuale.

$$(13 - 5) / 13 \times 100 = 61,54 \%$$

$$(30 - 11,69) / 30 \times 100 = 61,03 \%$$

$$(28 - 15) / 28 \times 100 = 46,43 \%$$

Fonti: [15].



14 • ERRORE DOCUMENTALE O DI ATTRIBUZIONE

Musei: titolo, incassi e crescita non raccontano gli stessi numeri

Comunicato MiC del 10 maggio 2025, incassi 2024

21,70%

Crescita calcolata, non il 23% dichiarato

Nel comunicato il titolo indica 328 milioni; il corpo riporta 382.004.344 euro.

Anche la crescita dichiarata non coincide con gli importi: 382.004.344 euro contro 313.888.163 dell'anno prima implicano un aumento del 21,70%, non del 23%. Una successiva pubblicazione ministeriale conferma circa 382 milioni.

Il confronto segnala un problema di coerenza nella comunicazione ufficiale. Non sono 54 milioni scomparsi: un valore arrotondato nel titolo non è una registrazione di cassa.

Cosa dimostra

L'incoerenza documentale è riproducibile. Gli incassi crescono; è la loro presentazione a richiedere una correzione.

Come migliorare

Generare titolo, tabelle e percentuali dalla stessa base dati, evitando trascrizioni manuali separate.

Il calcolo, in parole semplici

Sottraiamo gli incassi precedenti da quelli nuovi, poi dividiamo per gli incassi precedenti. Il risultato misura la crescita, non la quota del nuovo totale.

$(382.004.344 - 313.888.163) / 313.888.163 \times 100 = 21,70 \%$

Fonti: [9], [10].

**15 · ERRORE DOCUMENTALE O DI ATTRIBUZIONE**

Entrate: una previsione non quadra per 1.894 euro

Rendiconto 2025, capitolo 3458, articolo 1, record 1.404

1.894 €

Differenza nelle previsioni, non negli incassi

La previsione iniziale più le variazioni non coincide con la previsione definitiva pubblicata.

Il controllo delle uguaglianze contabili individua una differenza di 1.894 euro. Per “previsione” si intende quanto era atteso in bilancio, non quanto è stato effettivamente incassato.

Il valore deriva dalla verifica sulle colonne originali del file RGS conservata nelle prove della prima analisi.

Cosa dimostra

La contraddizione aritmetica è verificata. Presentarla come denaro perso o sottratto sarebbe sbagliato.

Come migliorare

Bloccare la pubblicazione delle righe che non rispettano le uguaglianze del tracciato, con una correzione tracciabile.

Fonti: [13], [14].



16 · ANOMALIA DOCUMENTATA

Adnkronos: l'atto di aggiudicazione è del 2026

CIG B9859A6F52; atti del gennaio e febbraio 2026

139.000 €

Valore del contratto, non pagamento dell'anno

Il confronto iniziale del sito collocava nel 2025 un affidamento il cui decreto di aggiudicazione è del 30 gennaio 2026.

Il profilo riportava il 10 dicembre 2025. Il contratto è stato stipulato il 19 febbraio e approvato il 23 febbraio 2026. Sono momenti diversi: pubblicare una procedura, assegnarla e pagare il fornitore non sono la stessa operazione.

Il dato del profilo proveniva dal campo ANAC relativo all'aggiudicazione definitiva. La divergenza con l'atto non si risolve quindi scegliendo semplicemente un altro nome per la data.

Cosa dimostra

L'attribuzione al 2025 non è sostenuta dall'atto acquisito. La scheda documenta il problema rilevato nella prima analisi, non certifica lo stato attuale del dato a monte.

Come migliorare

Mostrare separatamente le date della procedura e preservare la provenienza delle eventuali rettifiche.

Fonti: [18].



17 · ANOMALIA DOCUMENTATA

Archivi: quattro risultati su cinque non sono confrontabili

Programma 021.009, risultati 2025

4 su 5

Indicatori dichiarati non consuntivabili

Gli obiettivi sono cambiati durante l'anno, ma il rendiconto non permette di confrontare quattro risultati con le promesse iniziali.

Le note indicano modifiche introdotte a luglio e non recepite tempestivamente. “Non consuntivabile” significa che non viene fornito un risultato misurabile con il criterio originario.

Le tre azioni collegate sommano 55,74 milioni di impegni. È la spesa interessata dal problema di verifica: non è denaro automaticamente privo di utilità.

Cosa dimostra

La mancanza di confrontabilità è documentata. Autorizzare un cambio degli obiettivi non equivale a dimostrare che i risultati siano stati raggiunti.

Come migliorare

Conservare obiettivi iniziali, revisioni motivate e risultati su entrambi i criteri, senza cancellare il confronto originario.

Il calcolo, in parole semplici

Quattro diviso cinque dà l'80% degli indicatori. Non è l'80% della spesa: gli indicatori non sono quote di bilancio.

$$4 / 5 \times 100 = 80 \%$$

Fonti: [15], [16], [26].



04 • I SERVIZI LOCALI


Comuni: il servizio conta più del bonifico

I Comuni sono un livello amministrativo, non un'undicesima funzione da sommare alle altre: la loro spesa è già ripartita nelle funzioni nazionali.

Nel 2023/24 i posti autorizzati nei nidi erano 40,4 ogni 100 bambini al Centro, 19,0 al Sud e 19,5 nelle Isole. Sono posti pubblici e privati, non bambini frequentanti. Per capire il servizio servono anche accessibilità, orari e personale.

Nel 2024 il costo medio dei rifiuti era 35,0 centesimi al chilo al Nord e 49,8 al Sud. Il differenziale del 42,3% non è una stima dello spreco: territorio, trasporto, impianti e qualità del servizio possono incidere.

Posti autorizzati nei nidi • per 100 bambini



Anno educativo 2023/24. Offerta pubblica e privata, non frequenza effettiva.

Costo medio dei rifiuti urbani • centesimi/kg



2024. Medie territoriali non corrette per le condizioni del servizio.

Fonti: [11], [12].

05 • METODO E LESSICO

Cosa abbiamo controllato

Il quadro contabile copre dieci funzioni della spesa pubblica nel 2024. Le singole schede usano periodi diversi, riportati accanto ai numeri. Non è un controllo di ogni fattura o di ogni amministrazione.

Sanzioni pagate, somme imposte da una sentenza, valori contrattuali e differenze nei dati hanno significati diversi. Per questo non pubblichiamo un totale nazionale degli sprechi.

Le risultanze di ANAC, NAS e altre istituzioni sono attribuite a chi le ha prodotte. Le verifiche aritmetiche e le letture dei documenti sono nostre elaborazioni. Un risultato statistico non prova da solo spreco, frode o responsabilità individuale.

Le undici schede iniziali sono state riscritte mantenendo il collegamento alle prove congelate della prima analisi. Le nuove fonti online hanno date e modalità di consultazione nel registro tecnico. Questa elaborazione con assistenza AI non equivale a una revisione indipendente umana.

Stanziamento

Quanto il bilancio autorizza a spendere. Non significa che il denaro sia già stato versato.

Impegno

Un obbligo di spesa registrato. Il pagamento può avvenire anche dopo.

Pagamento

Denaro effettivamente versato. Può saldare un obbligo di un anno precedente.

Residui

Obblighi o entrate di anni precedenti ancora da pagare o riscuotere.

CIG e CUP

Il CIG identifica una procedura di acquisto; il CUP un progetto pubblico. Servono a ritrovare gli stessi atti.

RTI

Un gruppo di imprese che partecipa insieme alla gara. La capofila rappresenta il gruppo, ma non è necessariamente l'unica a ricevere il compenso.

Competenza economica

Registra la spesa secondo il momento economico dell'operazione, che può essere diverso dal momento del pagamento.

FONTI

Documenti e riferimenti

I titoli sono collegamenti alla fonte. Date e modalità di consultazione complete sono nel registro tecnico incluso nel pacchetto di revisione.

[1] **Eurostat**: Spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione

gov_10a_exp; geo IT; sector S13; na_item TE. Snapshot DVNS acquisito l'11 settembre 2026.

[2] **Commissario unico per la bonifica delle discariche**: Presentazione della XV relazione semestrale

Riquadro informativo: circa 270 milioni pagati all'UE. Non usiamo i risparmi cumulati auto-dichiarati né il valore iniziale incoerente di 42,2 milioni presente nel comunicato.

[3] **Commissario unico per la bonifica delle discariche**: XX semestre: approvato un sito

Apertura del comunicato: 197 siti su 200 espunti; penalità semestrale da 42,8 a 0,8 milioni. Non utilizziamo i calcoli cumulativi nella parte successiva.

[4] **Ministero della Giustizia, gNews**: Legge Pinto: pagamenti al 31 dicembre 2025

Primi due paragrafi: 121,3 milioni della sede centrale e 86,1 milioni delle Corti d'appello. Il PDF allegato non è stato acquisito.

[5] **ANAC**: Ospedale Ancona Sud-Camerano: rilievi su costi e tempi

Sezione Ospedale Ancona Sud-Camerano; delibera 407 del 15 ottobre 2025. La newsletter riporta 44 milioni arrotondati, 134.615.997 euro, 870 e 3.045 giorni.

[6] **Regione Marche**: Nuovo INRCA e ospedale di rete della zona sud di Ancona

Sezione sul nuovo INRCA: posti letto da 255 a 318; adeguamenti funzionali, normativi e isolamento sismico. I circa 185 milioni riguardano l'intera opera, non il solo importo lavori.

[7] **Corte di giustizia dell'Unione europea**: Sentenza del 27 marzo 2025, causa C-515/23

Dispositivo: somma forfettaria di 10 milioni e penalità semestrale di base di 13.687.500 euro, riducibile in relazione alla conformità.

[8] **Ministero della Salute / Carabinieri NAS**: Controlli nelle mense ospedaliere, comunicato 2288

Apertura: 558 strutture, 238 non conformi; dettaglio di 525 più 31 strutture. Quest'ultima somma dà 556, non 558.

[9] **Ministero della Cultura**: Musei: comunicato del 10 maggio 2025

Titolo: 328 milioni; corpo: 382.004.344 euro nel 2024 contro 313.888.163 nel 2023. Incremento dichiarato: 23%.

[10] **Ministero della Cultura**: Statistiche della cultura: presentazione 2025

Conferma circa 382 milioni di introiti nel 2024.

[11] **Istat**: Offerta di nidi e servizi integrativi per la prima infanzia

Posti autorizzati pubblici e privati per 100 bambini: Centro 40,4; Sud 19,0; Isole 19,5.

[12] **ISPRA**: Costi di gestione dei rifiuti urbani

Costo medio per chilogrammo: Nord 35,0 centesimi; Centro 47,4; Sud 49,8.

[13] **RGS**: Rendiconto 2025, entrate per articolo

Record 1.404; pubblicazione aggiornata il 14 luglio 2026.

[14] **RGS**: Tracciato delle entrate

Pagina 6: previsione definitiva.



[15] **RGS**: Note integrative 2025, indicatori

Record indicati in ciascuna scheda; osservazione 14 luglio 2026.

[16] **RGS**: Note integrative 2025, azioni

Impegni e pagamenti per azione; osservazione 14 luglio 2026.

[17] **Ministero del Lavoro**: Ordine definitivo del contratto cloud

Decreto 289 del 3 aprile 2025, pagine PDF 9-10.

[18] **Ministero del Lavoro**: Affidamento contenuti video

Decreto 42/2026, pagine PDF 1 e 3-4; decreto 85/2026, pagine 3-4.

[19] **MIT**: Aggiornamento 2025 del Contratto di programma ANAS

Pagine PDF 132 e 234; CUP F71B16000830001.

[20] **ANAS, deposito VIA presso MASE**: Tolentino-San Severino: relazione progettuale

Pagine PDF 8-9: iter e revisioni del progetto; documento acquisito il 14 settembre 2026.

[21] **MIT**: CdP ANAS 2021-2025, Allegato A

Pagina PDF 292: componenti del costo per il CUP F71B16000830001.

[22] **ENEA e GSE**: Rapporto sul PREPAC

Pubblicato il 28 marzo 2024; pagine PDF 6-8 e 21.

[23] **Ministero del Turismo**: Revoca Lagazuoi S.p.A., ID 16779

Pagine PDF 3-6: mancato avvio, revoca e assenza di impegni ed erogazioni; atto del 2026.

[24] **Ministero della Giustizia**: Programma di edilizia penitenziaria

Aggiornato il 5 agosto 2025; linee di intervento e posti inutilizzabili.

[25] **MASE**: Relazione sulla performance 2025

D.M. 211 del 10 luglio 2026, pagine PDF 114-115, tabelle 5 e 7.

[26] **Senato della Repubblica**: Bilancio 2026-2028, Tabella 14, Cultura

A.S. 1689, comunicato il 22 ottobre 2025; pagine PDF 43-45: nuovi indicatori degli Archivi.

[27] **Ministero del Lavoro**: Campagna DL Coesione: Corriere dello Sport

CIG B89A063116; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[28] **Ministero del Lavoro**: Campagna DL Coesione: Fatto Quotidiano

CIG B89A1882E0; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[29] **Ministero del Lavoro**: Campagna DL Coesione: Giornale

CIG B89A2297BB; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[30] **Ministero del Lavoro**: Campagna DL Coesione: Libero

CIG B89A5053CD; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[31] **Ministero del Lavoro**: Campagna DL Coesione: Tempo

CIG B89A3D69C0; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.



[32] **Ministero del Lavoro:** Campagna DL Coesione: Tuttosport

CIG B89A54BD8E; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[33] **Ministero del Lavoro:** Campagna DL Coesione: Corriere della Sera

CIG B899EF63E0; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[34] **Ministero del Lavoro:** Campagna DL Coesione: Sole 24 Ore

CIG B89A390FFA; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[35] **Ministero del Lavoro:** Campagna DL Coesione: Radio Subasio

CIG B8DDC0B402; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[36] **Ministero del Lavoro:** Campagna DL Coesione: Mediaset TV e CTV

CIG B985E8760A; determine e decreti di aggiudicazione allegati alla scheda.

[37] **RGS:** Progetti opere pubbliche MOP, totale

Rilascio del 4 settembre 2026; CUP F71B16000830001. Ricevuta della verifica OData del 14 settembre nel pacchetto delle prove.

[38] **DoveVannoI NostriSoldi:** Prove congelate del confronto sul contratto cloud

Confronto relativo al profilo IPA m_lps: 59.279.167,72 euro su 186.277.425,17 euro; contratto CIG B654A948AF da 48.191.320 euro. È il perimetro del confronto DVNS, non tutto il mercato cloud.

Prove della prima analisi

Archivio congelato: input, estratti, ricevute e calcoli della PR #506.